

## KÖZMŰ EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Ügyiratszám: 288707-15-3/2015

**Készült:** 2015. év december hónap 1. napján a  
**DRV Zrt. Keszthely Ivóvíz Üzemeltetési Üzemvezetőségén**

**Egyeztető közmű szervezet:** DRV Zrt. Keszthely Ivóvíz Üzemeltetési Üzemvezetőség  
Képviselője: Ács Alexandra

**Tervező:** M.I. 98. Bt. 8000 Székesfehérvár, Farkasdi u. 26.

**Terv tárgya:** Sümeg város csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélyezési terve

A jegyzőkönyvben foglaltak kizárólagosan a DRV Zrt. által üzemeltetett közművek elhelyezkedésére, keresztezésére, védelembe helyezésére vonatkoznak.

### Megjegyzések:

- A tervezési területen a DRV Zrt. kezelésében üzemelő ivóvíz és szennyvíz közművek húzódnak. A tervezett létesítmény nyomvonala a DRV Zrt. üzemeltetésében lévő ivóvíz és szennyvíz közművek és bekötővezetékeik nyomvonalát több helyen érinti, keresztezi. A vezetékeket a kivitelezés megkezdése előtt szakfelügyelet jelenlétében több ponton fel kell tární. A csapadékcatorna nyomvonala, aknák és a víznyelők helye a meglévő közművek függvényében állapíthatóak meg. Vezetékeink felett min. a jelenlegi földtakarás kell, hogy maradjon. Párhuzamosan húzódó közművek esetén vezetékeinktől a min. 1 m-es fektetési védőtávolságot meg kell tartani. A víznyelők, aknák a közművezetékektől min. 1,5 m-re kell, hogy épüljenek, egyéb esetben vezetékeinktől a szabványoknak megfelelő és a 123/1997.(VII.18.) Kormányrendeletben a víziközművekre meghatározott védősávok betartandók.
- Amennyiben e feltételek nem teljesíthetőek az érintett közmű vezetékeket ki kell váltani. A közmű vezeték kiváltások vízjogi létesítési engedély kötelesek. A tervezett létesítmény építési munkálatai során a közművek védőtávolságán belül (3,0-3,0 m), illetve a keresztezések helyén szigorúan csak kézi földmunka végezhető és védőcső alkalmazása szükséges. A mederburkolat alá kerülő ivóvíz közmű vezetékeket védelembe kell helyezni. Az esetlegesen érintett fedlapokat új betongallérral kell ellátni és a végleges pályaszintre kell emelni a szabványnak megfelelően szintbeállító gyűrűvel. Amennyiben a tervezett létesítmény bármilyen DRV Zrt. által üzemeltetett közművet (tolózár, csatorna, tűzcsapszokrénny) érint, úgy a kiviteli terven ábrázolni kell.
- SZERELVÉNYT LEBETONOZNI, ELTAKARNI, LEFÖLDELNI TILOS.

- A munkálatok megkezdése előtt 8 nappal szakfelügyelet megrendelése szükséges a DRV Zrt. Tapolca Fenntartási Üzemzetőségén, e-mail: [boh.miklos@drv.hu](mailto:boh.miklos@drv.hu)
- Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy mindennemű közműben bekövetkezett esetleges rongálásért a beruházó és a kivitelező egyetemlegesen erkölcsileg és anyagilag felelős. Rongálás esetén az előírások figyelmen kívül hagyása még szakfelügyelet jelenlétében sem mentesít a felelősség alól. Amennyiben a beruházó és a kivitelező az előírt szakfelügyeletet nem rendeli meg – és a közművet megrongálja – úgy azt szándékos rongálásnak vesszük és feljelentési jogunkkal élünk. A feltárt közmű munkaidőn kívüli őrzéséről, vagy annak legalább 30 cm-es ideiglenes földtakarásáról a kivitelezőnek kell gondoskodnia.
- A műszaki átadás-átvételhez való hozzájárulásunk feltétele, hogy a megvalósult létesítményről, az egyéb érintett közművekről, valamint a feltárt, érintett ivóvíz és szennyvíz vezetékekről geodéziai bemérést kérünk papír alapon és digitális formában.
- A közműegyeztetés érvényessége 1 év, melynek lejártá után újabb egyeztetés szükséges.

K.m.f.

.....  
tervező

.....  
egyeztető közmű  
p.h.

Acs Alexandra  
műszaki ügyintéző  
Keszthely Ivóvíz Üzemeltetési  
Üzemzetőség