

## Beérkező kérdések

1. Kérjük, fejtsek ki pontosan, hogy mit értenek "vandálbiztos mosdó konténer" alatt! Mely szerkezetek, eszközök szükségesek vandálbiztos kivitelben? A szanitereknél a saválló kivitel értik ezalatt? Van esetleg a szanitereken kívül más, ami vandálbiztos kivitelben szükséges? Amennyiben lehetséges, jelöljék meg a konkrét típust is, amit szeretnének!

- Alapfeladatként vandál biztos, saválló kivitelben szükséges a mosdók, kapaszkodók és a záruk szerelése.
- Kérjük, legyen szíves 2 fajta ajánlatot küldeni,
  - o az egyikben a vandál biztos saválló kivitelű szaniter termékeket szíveskedjék beárazni, míg
  - o a másikban normál fajansz szaniter termékekkel árazott ajánlatot kérjük.

2. A tervekben nem szerepel, kérjük, adják meg, hogy a víz- és lefolyóvezetékeket rejtetten kell szerelni, vagy lehet látszó is? A kapott alaprajz alapján sok helyen nem megoldható a rejtett szerelés, csak dupla fal alkalmazásával.

A villany-, víz- és lefolyóvezetékeket falon kívüli szereléssel lehet elkészíteni.

3. Villamos tervek nincsenek a dokumentációban. Kérjük, adják meg, hogy melyik helyiségben, hova, mennyi, és milyen lámpát, kapcsolót, esetleg dugaljat szeretnének!

A mellékelten küldött dokumentumban bejelölésre került a 3 db mennyezeti lámpa (az osztott helyiségekben a mennyezet és 230 cm-es válaszfal elem közötti sávban, hogy a WC-t és előteret is megvilágítsa), mozgásérzékelő kapcsoló és dugaszoló aljzat az előterekben (a dugaljak 180 cm magasságú „felső” szereléssel). A mozgáskorlátozott WC-hez 1 db külső piros vészjelző lámpa és belülrre zsinóros vészjelző csengőgomb.

4. A csatolt helyszínrajzon nincsenek megadva a közmű csatlakozási pontok. Kérjük, jelöljék meg azokat! A helyszínrajz alapján meglévő térköves burkolatokat fog érinteni a telken belüli közművek elvezetése. A költségvetés nem tartalmazza ezek bontását és visszaépítését. Ez kinek a feladata lesz?

Ez a Megrendelő feladata lesz.

5. A terveken az épület burkolata Thermowood C5 burkolat. A költségvetésben lambériaburkolat van kiírva. Melyiket árazzuk?

Lambéria burkolat vagy 1. osztályú felületkezelt telített fa deszka burkolat.

6. A konténer teteje a tervek alapján kezeletlen, burkolatlan marad. Ez valóban így van?  
Igen.

7. A tetőre hulló csapadékvizet milyen módon, és hova vezetjük el, és ez hogyan érinti a homlokzatburkolatot?

A csapadékvíz a hosszoldalon a konténer felső széléhez szerelt rátét lemez folyókával hátul levezetendő, kívül a burkolat mellett.